

Tidplan Byggprojekt

Vecka 35

Plöjning Vena By
Vägtryckning, 5 vägundergångar
Upphandling markentreprenad Tega
Upphandling svetsning

Vecka 36

Plöjning Vena By
Upphandling markentreprenad Tega (Ola)
Upphandling svetsning (David)

Vecka 37

Design av nät Skålpundet och Trädal
Fiber-planering

Vecka 38

Fiber-design

Vecka 39

Plöjning Nod1-Tega (Jan)
Plöjning Väst (Jan)
Blåsning fiber resten av Syd, Vena By (även till hemmen)
Fiber-design
Vena By, Syd och Vena Berg inne med tuber i hemmen senast.

Vecka 40

Grävning Tega (klar v43)
Inmätning med GPS (David)
Svetsning Nod 1s område (Vena Berg, Vena By, Syd) (Krister)
Väst tar in tuber i hemmen

Vecka 41

Grävning Tega (kabel v43)
Blåsning Väst (klar v43)

Vecka 42

Tega tar in tuber i hemmen (klar v43)
Svetsning Väst (Krister) (klar v43)
Aktiv utrustning, nodbygge Nod 1 (Joakim)
Tuber inne i hemmen klara i Trädal. (Ulrich)

Vecka 43

Blåsning fiber Tega (Kristian)
Ev. plöjning Trädal (Jan)

Vecka 44

- Svetsning Nod 3s område (Tega) (Krister)
- Plöjning Trädal (Jan)
- Inkoppling av Nod 1 KEAB.
- Vecka 45
- Plöjning Trädal (Jan)
- Nodbygge Nod 3 (Joakim?)
- Vecka 46
- Blåsning fiber Trädal (Jan)
- Svetsning Nod 2s område (Trädal) (senare delen av veckan) (Krister)
- Vecka 47
- Inmätning GPS Trädal och Väst (David)
- Inkoppling Nod 3 KEAB
- Vecka 48
- Nodbygge Nod 2 (Joakim?)
- Dokumentation.
- Vecka 49
- Inkoppling Nod 2 KEAB